

Sažetak stanja provedbe operacije FSEU.2021.MZO.034
za lokaciju Marulićev trg 9a (Botanički vrt)

- Do prosinca je proveden postupak javne nabave izrade projektno-tehničke dokumentacije te je izabrana jedina tvrtka koja je ostala u postupku. Na žalost, ugovor nije sklopljen jer nije dostavljena sva dokumentacija propisana Zakonom te je PMF, sukladno članku 298. stavku 8. ZJN 2016, bio obavezan poništiti postupak. U tijeku je obrada žalbe, nakon čega slijedi ponavljanje postupka, koji bi trebao biti okončan do ožujka.
- U tijeku su završne aktivnosti (izbor gospodarskog subjekta) u postupcima javnih nabava za administriranje i vođenje operacije te za voditelja projekta, koji bi trebali biti okončani u siječnju 2022.
- Na MZO je u studenom predan prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS1), koji je zbog kašnjenja odgovora SAFU-a odbijen i prema uputi MZO preobličen u ZNS2, koji je poslan na kontrolu prošli tjedan. Obuhvaća troškove hitnih intervencija i popravaka neposredno nakon dva potresa.
- Obavljen je niz sastanaka i konzultacija na MZO i MGPI u vezi napretka operacija obnove na PMF-u, s ciljem da se ubrzaju pojedine aktivnosti i produži korištenje sredstava iz FSEU, koji bi trebao biti konzumiran do lipnja 2022. Nadamo se produžetku tog roka, kako bi nesmetano započeo proces obnove na sve tri lokacije.
- Popisi i planovi preseljena inventara za lokaciju MT9a su izrađeni, a preseljenje može započeti u travnju, budući da se radi o manjim zgradama i maloj količini inventara koji će se većim dijelom skladištiti u gospodarskoj zgradi Vrta, čime se smanjuje trošak preseljenja.